

prévision	en cours	terminé	11	12	13	avril	15	16	17	mai	19	20	21	jun	23	24	25	26	jul	28	29
Avant-projet complet avec pré-choix					ccc					ddd											eee
Mise au point financement	aaa		bbb						ccc					ddd							
Actes notariés : AcTe-CéHy-TaMu-ReFo		aaa			bbb						ccc					ddd					
Finalisation de tous les choix			aaa						bbb					ccc				ddd			
<b>Mise à l'enquête</b>			lrs	aaa	bs3					bbb					ccc					ddd	
Remise projet final avec financement	ma3						bs3	ma2						lrs		ma1	aaa				
<b>Contrats de construction</b>		ma3									ma2				lrs		ma1				aaa
Terrassements de base																	lrs	lrs			
Radier, maçonnerie																		lrs	lrs	lrs	lrs
Introductions																				lrs	lrs
Terrassements de fermeture et groisage																				lrs	lrs
<b>Grue de chantier</b>	ma4							ma3			ma2	ma1									
Fabrication des éléments	ma4	ma3	ma3	ma3	ma3	ma3	ma3	ma3	ma2	ma2	ma2	ma2	ma2	ma2	ma2	ma1	ma1	ma1	ma1	ma1	ma1
Montage des éléments		ma4	ma4					ma3	ma3	ma3						ma2	ma2	ma2			
Porte, fenêtres, technique de base		ma4	ma4						ma3	ma3							ma2	ma2			
Fermetures parois intérieures			ma4	ma4						ma3	ma3							ma2	ma2		
Ferblanterie et couverture			ma4	ma4					ma3	ma3								ma2	ma2	ma2	
<b>Chapes et début séchage</b>						ma4							ma3								ma2
Embrasures, angles, ponçage	lnb	lnb	lnb	lnb	ma4	ma4	ma4		ma3			ma3								ma2	ma2
Finalisation des introductions	lnb	lnb	lnb			ma4	ma4	ma4	ma4	ma4	ma3	ma3	ma3								ma2
Pavages, engazonnement, paysagerie	lnb	lnb	lnb			ma4	ma4	ma4	ma4	ma3	ma3	ma3									ma2
Carrelage		lnb	lnb						ma4	ma4					ma3	ma3	ma3				
Peinture (murs)				lnb	lnb						ma4	ma4					ma3	ma3			
<b>Cuisine</b>	abr						lnb							ma4							ma3
Sanitaire, finitions	abr						lnb								ma4	ma4				ma3	ma3
Electricité, finitions	abr	abr					lnb	lnb							ma4	ma4					
Escalier								lnb						ma4						ma3	ma3
Parquets et portes intérieures	abr							lnb	lnb						ma4	ma4				ma3	ma3
Carrelage, finitions		abr							lnb								ma4				
Stores, portes garage			abr						lnb								ma4				
Peinture (murs), finitions			abr	abr						lnb							ma4				
Contrôles et nettoyages		abr	abr	abr						lnb						ma4	ma4				
<b>Réception et emménagement</b>			abr	abr	abr						lnb							ma4			
<b>mise à jour : 20 mai 2012</b>																					

prévision	en cours	terminé	30	31	août	33	34	35	sep	37	38	39	oct	41	42	43	nov	45	46	47	48	
Avant-projet complet avec pré-choix										fff					ggg						hhh	
Mise au point financement							eee						fff					ggg				
Actes notariés : AcTe-CéHy-TaMu-ReFo									eee						fff						ggg	
Finalisation de tous les choix											eee						fff					
<b>Mise à l'enquête</b>													eee								fff	
Remise projet final avec financement						bbb						ccc					ddd					
<b>Contrats de construction</b>								<b>bbb</b>					<b>ccc</b>					<b>ddd</b>				
Terrassements de base					aaa	aaa				bbb	bbb				ccc	ccc					ddd	ddd
Radier, maçonnerie					aaa	aaa	aaa	aaa			bbb	bbb	bbb			ccc	ccc	ccc	ccc			ddd
Introductions								aaa	aaa				bbb	bbb					ccc	ccc		
Terrassements de fermeture et groisage								aaa	aaa				bbb	bbb					ccc	ccc		
<b>Grue de chantier</b>										<b>lrs</b>	<b>lrs</b>						<b>aaa</b>	<b>aaa</b>				
Fabrication des éléments							lrs	lrs	lrs	lrs	lrs	lrs	aaa	aaa	aaa	aaa	aaa	aaa	aaa	bbb	bbb	bbb
Montage des éléments							ma1	ma1					lrs	lrs					aaa	aaa		
Porte, fenêtres, technique de base							ma1	ma1					lrs	lrs					aaa	aaa		
Fermetures parois intérieures								ma1	ma1					lrs	lrs					aaa	aaa	
Ferblanterie et couverture								ma1	ma1	ma1				lrs	lrs	lrs				aaa	aaa	
<b>Chapes et début séchage</b>									<b>ma1</b>								<b>lrs</b>					
Embrasures, angles, ponçage						ma2				ma1	ma1	ma1				lrs	lrs	lrs				
Finalisation des introductions						ma2	ma2	ma2			ma1	ma1	ma1	ma1			lrs	lrs	lrs	lrs		
Pavages, engazonnement, paysagerie						ma2	ma2	ma2			ma1	ma1	ma1	ma1			lrs	lrs	lrs	lrs		
Carrelage							ma2	ma2					ma1	ma1						lrs	lrs	
Peinture (murs)								ma2	ma2						ma1	ma1						lrs
<b>Cuisine</b>									<b>ma2</b>								<b>ma1</b>					
Sanitaire, finitions									ma2	ma2							ma1	ma1				
Electricité, finitions									ma2	ma2							ma1	ma1				
Escalier										ma2								ma1				
Parquets et portes intérieures										ma2	ma2							ma1	ma1			
Carrelage, finitions						ma3					ma2										ma1	
Stores, portes garage						ma3					ma2										ma1	
Peinture (murs), finitions						ma3					ma2										ma1	
Contrôles et nettoyages						ma3	ma3					ma2								ma1	ma1	ma1
<b>Réception et emménagement</b>								<b>ma3</b>					<b>ma2</b>									
<b>mise à jour : 20 mai 2012</b>																						

prévision	en cours	terminé	déc	50	51	jan	04	05	fév	07	08	09	mars	11	12	13	avr	15	16	17	mai	
Avant-projet complet avec pré-choix						iii					jjj											
Mise au point financement			hhh						iii					jjj								
Actes notariés : AcTe-CéHy-TaMu-ReFo						hhh					iii					jjj						
Finalisation de tous les choix			ggg					hhh					iii					jjj				
<b>Mise à l'enquête</b>					ggg					hhh						iii					jjj	
Remise projet final avec financement									eee						fff						ggg	
<b>Contrats de construction</b>											eee						fff					
Terrassements de base														eee	eee						fff	fff
Radier, maçonnerie			ddd	ddd											eee	eee	eee	eee				fff
Introductions				ddd	ddd												eee	eee				
Terrassements de fermeture et groisage				ddd	ddd												eee	eee				
<b>Grue de chantier</b>				bbb	bbb					ccc	ccc						ddd	ddd				
Fabrication des éléments			bbb	bbb	bbb	ccc	ccc	ccc	ccc	ccc	ccc	ddd	ddd	ddd	ddd	ddd	ddd	eee	eee	eee	eee	
Montage des éléments						bbb	bbb					ccc	ccc					ddd	ddd			
Porte, fenêtres, technique de base						bbb	bbb					ccc	ccc					ddd	ddd			
Fermetures parois intérieures							bbb	bbb					ccc	ccc					ddd	ddd		
Ferblanterie et couverture			aaa				bbb	bbb	bbb				ccc	ccc	ccc				ddd	ddd	ddd	
<b>Chapes et début séchage</b>			aaa						bbb							ccc						ddd
Embrasures, angles, ponçage			aaa	aaa	aaa				bbb	bbb	bbb				ccc	ccc	ccc					ddd
Finalisation des introductions				aaa	aaa	aaa	aaa			bbb	bbb	bbb	bbb			ccc	ccc	ccc	ccc			
Pavages, engazonnement, paysagerie				aaa	aaa	aaa	aaa			bbb	bbb	bbb	bbb			ccc	ccc	ccc	ccc			
Carrelage						aaa	aaa					bbb	bbb					ccc	ccc			
Peinture (murs)			lrs					aaa	aaa					bbb	bbb						ccc	ccc
<b>Cuisine</b>				lrs						aaa							bbb					
Sanitaire, finitions				lrs	lrs					aaa	aaa					bbb	bbb					
Electricité, finitions				lrs	lrs					aaa	aaa					bbb	bbb					
Escalier					lrs						aaa						bbb					
Parquets et portes intérieures					lrs	lrs					aaa	aaa					bbb	bbb				
Carrelage, finitions							lrs					aaa									bbb	
Stores, portes garage							lrs					aaa									bbb	
Peinture (murs), finitions							lrs					aaa									bbb	
Contrôles et nettoyages						lrs	lrs	lrs				aaa	aaa	aaa					bbb	bbb	bbb	
<b>Réception et emménagement</b>			ma1						lrs							aaa						bbb
<b>mise à jour : 20 mai 2012</b>					2012	2013																